

Tillstånd och prövning  
Daniel Ljusenberg  
016-16 25 16  
daniel.ljusenberg@ei.se

## Telefonsamtal med [REDACTED] Jämtkraft

Jag stämmer av konstruktionsspänning och nominell spänning med [REDACTED] per telefon med anledning av att det framkommit olika uppgifter i ansökan (MKB – teknisk bilaga).

[REDACTED] uppger att konstruktionsspänningen blir 170 kV och nominell spänning 145 kV. [REDACTED] informerar att ledningen kallas för 130 kV i dagligt tal även om den drivs på en högre nivå, i deras fall 145 kV.

[REDACTED] berättar att de valt 170 kV som konstruktionsspänning för att ha marginal och att kunna höja nominella spänningsnivån i framtiden om behov finnes.

Daniel Ljusenberg

2022-12-08

2022-102592-0009